

2021年度～2025年度 バリアフリー整備等実績

鉄軌道事業者名	西日本旅客鉄道株式会社
期間中の総整備費	20,851 百万円
期間中の総徴収額	18,606 百万円
備考	

整備完了実績（設置又は改良であって、期間中に供用を開始したもの）					
設備名	計画数		整備数		進捗率
ホーム柵	9 駅	19 番線	9 駅	19 番線	100 %
エレベーター	0 駅	0 基	0 駅	0 基	%
エスカレーター	0 駅	0 基	0 駅	0 基	%
段差隙間縮小に資する設備	6 駅	14 番線	6 駅	14 番線	100 %
ホーム安全スクリーン	45 駅	142 番線	45 駅	142 番線	100 %
備考					

※整備内容の詳細については様式3-2に記載すること。

※設備欄において「その他」を選択した場合には、備考欄に当該設備名を記載すること。

※計画進捗率は、計画期間における整備数の累計/計画期間における整備計画数により算出すること。

料金徴収による期間中のホームドア設置番線数・段差解消駅数			
ホームドア設置番線数		19	番線
段差解消駅数	一経路確保駅	0	駅
	二経路以上確保駅	0	駅

2021年度～2025年度 バリアフリー整備等実績

整備実績			
(1) 設置・改良費			
設備名	整備数		整備費
ホーム柵	9(24) 駅	19(86) 番線	9,735 百万円
エレベーター	0(2) 駅	0(4) 基	35 百万円
エスカレーター	0(1) 駅	0(3) 基	0 百万円
段差隙間縮小	6 駅	14 番線	136 百万円
ホーム安全スクリーン	45 駅	142 番線	4,171 百万円
備考	※ホーム柵、エレベーター、エスカレーターのカッコ内は整備に着手している数を示す		
(2) 更新費			
設備名	整備数		整備費
エレベーター	12 駅	25 基	537 百万円
エスカレーター	8 駅	31 基	1,131 百万円
備考			
(3) 維持管理費・収受システム改修費・その他費用 (駅務機器改修費・駅頭表示改修費など)			
維持管理費			4,796 百万円
収受システム改修費			118 百万円
その他費用 (駅務機器改修費・駅頭表示改修費など)			192 百万円
備考	維持管理費は、エレベーター、エスカレーター、ホーム柵、ホーム安全スクリーンの維持管理に要した費用を示す。		

※設備欄において「その他」を選択した場合には、備考欄に当該設備名を記載すること。

2021年度～2025年度 バリアフリー整備等実績

整備等計画と実績が異なる場合の対応方針
概ね計画通りに進捗した